

# INFORMACJA

## dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

### 1. Nazwa obiektu :

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki – Zagajów -Chinków  
– Strażnik – Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m”.**

### 2. Adres obiektu budowlanego:

#### ➤ **Gmina Nowy Korczyn:**

*Działka Nr 384, obręb Piasek Wielki*

*Działka Nr 842, obręb Piasek Wielki*

*Jednostka ewidencyjna – Nowy Korczyn*

#### ➤ **Gmina Solec-Zdrój:**

*Działka Nr 287, obręb Kol. Zagajów*

*Działka Nr 374, obręb Zagajów*

*Działka Nr 139, obręb Zagajów*

*Działka Nr 260/1, obręb Chinków*

*Działka Nr 262, obręb Chinków*

*Działka Nr 263, obręb Chinków*

*Działka Nr 264, obręb Chinków*

*Działka Nr 43/4, obręb Chinków*

*Działka Nr 43/6, obręb Chinków*

*Działka Nr 291, obręb Chinków*

*Działka Nr 564, obręb Strażnik*

*Działka Nr 566, obręb Strażnik*

*Jednostka ewidencyjna – Solec-Zdrój*

### 3. Nazwa i adres Zamawiającego.

**Powiat buski**

*ul. Mickiewicza 15*

*28-100 Busko-Zdrój*

### 4. Nazwa opracowującego:

	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień projektowych</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>
<i>Opracowali:</i>	<i>mgr inż. Małgorzata Mrugała</i>		<i>30 sierpień 2018r.</i>	
	<i>inż. Grzegorz Paw</i>		<i>30 sierpień 2018r.</i>	

## **BIOZ**

### **1. Część opisowa:**

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na całym odcinku drogi powiatowej **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki – Zagajów - Chinków – Strażnik – Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m”**. przewidziano wykonanie:

1. Robót przygotowawczych i rozbiórkowych;
2. Odwodnienie korpusu drogowego poprzez remont i przebudowę istniejących zjazdów oraz odmulenie istniejących rowów;
3. Ścięcie i wyrównanie poboczy gruntowych i utwardzenie kruszywem kamiennym pobocza;
4. Poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej.
5. Wykonanie warstwy ścieralnej i profilowej na istniejącej nawierzchni i poszerzeniu
6. Wykonanie ścieżki rowerowej przez miejscowość Piasek Wielki
7. Ustawienie nowego oznakowania pionowego;

Planowane roboty będą podlegały zgłoszeniu przez Inwestora do odpowiedniego organu w trybie przewidzianym w Prawie Budowlanym.

### **2. Wskazanie elementów zagospodarowania mogących stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

- Linia napowietrzna NN;
- Transport materiałów;
- Praca sprzętu drogowego tj. walcy drogowych przy zagęszczaniu kruszywa kamiennego i masy bitumicznej,
- rozkładarka mas bitumicznych

### **3. Zagrożenia podczas robót drogowych jakie mogą wystąpić przy realizacji zadania:**

- Niewłaściwe stosowanie zasad i przepisów BHP;
- Użycie sprzętu w złym stanie technicznym;
- Brak sprzętu ochrony osobistej pracowników;
- Niezgodne z instrukcjami składowanie materiałów.

**4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do zagrożeń:**

- Roboty będą prowadzone w terenie i wymagać będą odpowiedniego oznakowania na czas budowy.

**5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji muszą być przeszkoleni w zakresie BHP.

Przed przystąpieniem do robót, kierownik budowy przeprowadzi dodatkowy instruktaż na budowie z uwzględnieniem występujących zagrożeń. Zwrócić należy uwagę na pracę robotników w kaskach ochronnych i kamizelkach ostrzegawczych.

Przeszkolenie przed rozpoczęciem pracy operatorów, robotników przy masie asfaltowej oraz kierowców przy rozładunku materiałów przez kierownika robót;

Oznakowanie prowadzonych robót przez kierownika budowy.

Kierownik budowy wyznaczy osobę do bezpośredniego nadzoru nad pracami, która będzie posiadała uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.

**6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.**

Materiały i wyroby używane do realizacji zadania muszą być składowane zgodnie z przepisami BHP. Miejsca składowania należy wybrać tak, aby zapewnić dogodny dojazd przy rozładunku oraz dogodny i bezpieczny sposób transportu do miejsca wbudowania. Miejsce składowania nie powinno utrudniać i stwarzać zagrożenia dla ruchu drogowego.

**7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach zagrożenia zdrowia lub sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

- Plac budowy wyposażać w środki gaśnicze i materiały opatrunkowe pierwszej pomocy;
- Sprawny technicznie sprzęt do prac drogowych;
- Sprawny sprzęt do robót ziemnych;
- Środki łączności – telefon;
- Przestrzeganie przepisów bhp przez pracowników;
- Prawidłowe oznakowanie robót;

W celu ograniczenia utrudnień, roboty należy prowadzić sukcesywnie. Na zakończenie dnia pracy należy ustawić odpowiednie oznakowanie oraz wykonać roboty umożliwiające w sposób jak najmniej uciążliwy korzystanie z przejścia ruchu pieszego.

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bioz zgodnie z §4, §5 i §6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

#### **8. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych.**

Niezbędna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokumenty muszą znajdować się na terenie budowy, być dostępne do wglądu dla osób oraz powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

Opracowali:

mgr inż. Małgorzata Mrugała.....

inż. Grzegorz Paw.....